



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n°: **P010842198**

F 102728

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux:		Installation:		Propriétaire/gestionnaire:	
Nom, Prénom:	Nom, Prénom:				
N° carte d'identité:	Adresse:				
N° TVA: BE	CP + Commune:				
	Tél:				

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) ☐ RGPT ☐

☒ Art 270 ☐ mise en usage ☒ modification ☐ extension	☒ Art 86 ☐ Art 271bis	☒ ① Unité d'habitation ☐ ② Unité de travail domestique ☐ ③ Parties communes ☐ ④ Unité de travail
☐ Art 271 ☐ mobile ☐ temporaire	☐ Art 87 ☐ Art 278	
☒ Art 271 ☐ périodique ☒ contrôle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	☐ Art	

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN:	☒ EAN non communiqué ☐ Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°: 4318768 Index jour: nuit: ☐ Compt. kWh exclusif nuit:	
Données installation	Protection branchement (A): ☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n°: Index nuit:
	Conçue pour U _N : ☐ 230V ☒ 3x230V ☐ 3N400V	Type de prise de terre:
	Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets
Description installation ☐ Voir annexe(s)	Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 10 mm² - Type: VFB	☐
	☒ Dispositif diff. gén.: 40 A 300 mA Nombre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux:	
	7 circuits II disj 20A	diff 40A/0,03A
	5 circuits II disj 20A	

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☐ Montage ☒ Appareils ☒ Matériel ☒ l>/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut

☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: **13 Ω** ☒ Isolement général: **1 MΩ** ☒ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☐ Néant		
Infractions	2^e visite suite au n° rapport 003894 Société Belor	Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
☒ Néant		
Remarques	Éclairage de secours par blocs autonomes: en ordre	Visa:
☐ Néant		

Conclusion(s):

☐ La nouvelle installation est conforme ~~est conforme~~ au RGIE.

☒ L'installation existante est conforme ~~est conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le / /
• par le même organisme de contrôle (**)

Agent visiteur:

Nom: **LIENARD C.** Agent n°: **1084** Date: **07/03/2010**

Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: **5** ☒ Schéma(s) unifilaire(s): **1** ☐

Pour le Directeur Général: Signature

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme