

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/07/2021
ID-label:

Inspecteur: Michel Mergan

B.T.W. nr.: BE 0500 493 670

Mentor:

Klantreferentie:

Installateur: Moens Maarten bv

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 19481287

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Verbelenstraat
Huisnummer 38
Busnummer B301 3 de verd
Postcode 2870
Gemeente Puurs
Land België

Naam contactpersoon Moens Maarten
Telefoon 0479669774
Gsm nr. (SMS)

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541



Eigenaar

Naam Trespuurs
Straatnaam Verbelenstraat
Huisnummer 38
Busnummer B301 3 de verd
Postcode 2870
Gemeente Puurs
Land België

Installateur

Naam Moens Maarten bv
BTW nr. BE 0500 493 670
Telefoonnummer 0479669774
E-mail moens.maarten@skynet.be

Teller Nr.: -

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Spanning: 1~230V
Aantal kringen: 17


Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 3.07 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 7.35 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I:t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32		2	6
14	C	20		2	2,5
3	C	16		2	1,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.
- O2 Geen inbreuken vastgesteld.
- O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- O30 Tellerlokaal was toegankelijk, echter was het op moment van controlebezoek niet mogelijk om de teller behorende tot het te keuren pand, aan te duiden.
- O37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)
- O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
- O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

Tellers geplaatst op moment der controle maar nog bestemming gegeven

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/7/2046
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 5

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Michel Mergan

Mergan Michel - ACEG

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2. - Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. - Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier. - Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit - De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager. - De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/7/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

