

Resp. client:  
N° commande.  
N° client: 82466  
Pers.cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: platteauetsammels@gmail.com

ProKo.: LS01  
N° rapport : 5617502/4  
N° rapp. prov.:  
Date: 07/05/2021



**Client / Mandant :**



Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 459 WAGNY RUDY  
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: ██████████ Adresse: ██████████  
Installat. / respons. traveaux: Nom: PLATTEAU - SAMMELS Adresse: Chaussée de Mons 189 7090 BLC T.V.A.: BE0842073133  
Adresse installation: DELZELLE SA PASSAGE DU BEGUINAGE 4 BRAINE-LE- COMTE 7090 Cabine HT - privée: -  
Type installation: appartement Appareil/Install. ID: LOGEMENT 4/04- RDC  
EAN nr.: Voir schéma Fournisseur: ORES Compteur: A PLACER Compteur nuit:

**CONTROLE**

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.  
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4) Dérogat. partie 8 livre 1 \*: pas appliqué  
Kies een item.  
(\*) En cas contrôle chap. 6.4., référ. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : -  
Date: 06/05/2021 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/05/2046 Date installation: après 01/06/2020

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

Présence tension: - Raccordement: - Fourreau: - Plaque d'isolat.: -  
Tension nominal: 3N400V Protection max.: 40A Protection princip.: - Interr. princip.: interr. diff. général  
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XGB nombre conduct.: 4 section: 10 mm<sup>2</sup>  
Câble de raccordement au réseau: type câble: \_ nombre conduct.: \_ section: \_ mm<sup>2</sup>  
Electrode de terre: type: boucle section: 35 mm<sup>2</sup>  
Interruuteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/30mA  
Schéma unifilaire et plan de position:  voir annexe  références:  
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre État du matériel fixe ou – à pose fixe: en ordre  
Ne sont pas encore placés:  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  luminaires  
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle  principale  supplémentaire  
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 17

**RESULTATS**

Résist. d'isolem. général: >1 MΩhm Résistance de dispersion: <10 Ohm  
Bouton d'essai diff.: p.a. Boucle de défaut: p.a. Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre  
Protection contre le surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant  
I Néant

**CONCLUSION**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

0493 24 61 55

Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)