

Rapportnummer: RAP.1302.009.6880928.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Melkerijstraat 63, 9185 Wachtebeke
Naam eigenaar Van Bastelaere-Dekeyser
Adres eigenaar eengezinswoning
Type object niet beschikbaar
EAN-code nieuw
Aard installatie in dienststelling
Doel onderzoek



Het onderzoek is verricht op 6-12-2018 volgens artikel art 270 van [het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 230 (1f+N)
Type elektrode pen
Ø voedingsleiding (mm2) 10
In hoofdbeveiliging (A) 50

In hoofdschakelaar (A) 63
ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30
Aantal verdeelborden 2
Aantal stroombanen per verdeelbord 17 en 9

Metingen

Ra / Zs (Ω) 25,56 /
Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed
Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc... zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Bestuit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 6/12/2043, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 6/12/2018

Naam agentonderzoeker: Tony Dhondt

Handtekening:



Beoordelingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 2. Het dossier dient elke wijziging van de elektrische installatie te worden toegevoegd.
 3. Bij elk ingrijpend werk wordt het elektrisch systeem veiliggesteld en de veiligheid van de personen wordt gewaarborgd.
 4. Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het systeem hersteld en wordt de veiligheid van de personen gewaarborgd.
- Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtreffingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die bevest is met het hogere toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.