

Resp. client:  
N° commande.  
N° client:  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: 0486 / 24.70.75  
e-mail: e.g.r.sprl@gmail.com

ProKo.: LS01  
N° rapport : 5643454  
N° rapp. prov.:  
Date: 14/07/2021



OCB vzw  
Member of OCB Group

**Client / Mandant :**

E.G.R. s.p.r.l.  
Rue Sainte Catherine , 45  
7170 Manage

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 531 BELJONNE BENJAMIN  
**Propriété. / exploit./gestionn.: Nom** e **Adresse:** RUE DE L'ALLIANCE, 16 HAINE-SAINT-PIERRE 7100  
**Installat. / respons. travaux: Nom:** E.G.R. s.p.r.l. **Adresse:** Rue Sainte Catherine , 45  
7170 Manage **T.V.A.: /**  
**Adresse installation:** RUE DE L'ALLIANCE, 16 HAINE-SAINT-PIERRE **Cabine HT - privée:** NON  
7100  
**Type installation:** unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**  
**EAN nr.:** Pas présent **Fournisseur:** Enéco **Compteur:** 2143604 **Compteur nuit :** /

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.  
**Type:** visite de contrôle (chap. 6.5) **Dérogat. partie 8 livre 1 \*:** appliqué  
visite de contrôle (chap. 6.5)

(\*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Pas d'application

**Date:** 14/07/2021 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/07/2046 **Date installation:** entre 01/10/1981 et 01/06/2020

**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -  
**Tension nominal:** 1 x 240V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 2p 40A **Interr. princip.:** interr. diff. général  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** VOB **nombre conduct.:** 2 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Electrode de terre:** **type:** Piquets **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** **général:** 2p 40A/300mA **supplémentaire:** 2p 40A/300mA  
**Schéma unifilaire et plan de position:** ☒ voir annexe ☐ références:  
**Installation exécutée conformément aux schéma et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre  
**Ne sont pas encore placés:** ☒ cuisine ☒ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☒ luminaires  
**Ne sont pas encore raccordés:** liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire  
**Nombre de tableaux:** 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 8  
2x D2p2d C20A 3kA  
1x D2p2d C6A 3kA  
1x D2p2d C32A 3kA  
4x D2p2d C16A 3kA

**RESULTATS**

**Résist. d'isolem. général:** 11,76 MOhm **Résistance de dispersion:** 12,42 Ohm  
**Bouton d'essai diff.:** en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Protection contre le surintensité:** en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

---

|   |       |
|---|-------|
| I | Néant |
|---|-------|

---

**CONCLUSION**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Benjamin Beljonne  
0493/24.61.30

Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)