

**ACA Vzw**Erkend controle-organisme
Elektrische installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

162004376

Ref: 2018100931

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Terhulpensteenweg 96, 3090 OVERIJSE		
Eigendom van:			
Opdrachtgever:			
Type lokalen:	Woning	DNB:	Eandis
EAN-code installatie:	541 44	Nr. teller:	61017162
Installateur:	/	Tarief:	Dubbeluurtarief
BTW-nr.:	/	Index:	117382/dag / 119766/nacht kWh
Agent-bezoeker:	Koen Vanheers	Of ID-kaartnr:	/
		Uitgereikt te:	/ op /
			Datum onderzoek: 18/10/2018

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001	
Type keuring:	Art. 270 Wijziging / Uitbreiding
Bijkomende info:	Installatie volledig vernieuwd na 01/10/1981
Herkeuring op:	2018081087
Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen (net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3 x 230V	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdverzekering:	32,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4x10 mm ²	Type:	EXVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen			Sectie:	/
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aardgeleider:	16 mm ²
Extra hoofddifferentieel(s):	/			Aantal polen:	4
Bijkomende differentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	30 mA	Aantal polen:	4
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	18	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	12,21 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	1,08 MOhm	Werkings differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werkings differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ Door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja Eendraadsschema's: Ja Plan uitwendige invloeden: NVT Andere: /	DE AGENT BEZOEKER: 	Visum van de verdeler:

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de installatie (leidingen en toestellen)

Koperen leiding van teller tot ketel 28 + 22mm tee overgang naar PLT leiding naar gasformuuls ketel Vaillant VCW 28Kw schoorsteen door zijgevel

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- GA : Geen inbreuken.
- GA1 : Het isometrisch schema en het conformiteitsattest moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de gasinstallatie.
- GB1 : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- GG : Alle leidingen in ruimtelijke schikking 1, 2 en/of 3 zijn bereikbaar op het ogenblik van de keuring. Deze moeten ook steeds bereikbaar blijven.
- GI : De ingewerkte of in de ondervloer geplaatste koperen leidingen en PLT-buizen worden over hun ganse lengte mechanisch beschermd tegen pletting en toevallige doorboring door middel van een stalen bescherming met minimale dikte 2mm.
- GJ : De stalen bescherming voor ingewerkte en in de ondervloer geplaatste koperen leidingen en PLT-buizen is beschermd tegen corrosie.
- GJ1 : Na het uitvoeren van de dichtheidstest moet elke fitting van het PLT-buissysteem worden geïsoleerd met door de fabrikant aanbevolen autovulkaniserende wikkelband of thermokrimpkous (vermijden van vochtindringing, vermijden van losmaken door onbevoegden,...). (Opmerking)
- GP1 : Alle doorvoeren van een wand of vloer zijn uitgevoerd met een mantelbuis in metaal of synthetisch materiaal. De eventuele metalen mantelbuis is zelf tegen corrosie beschermd door middel van synthetische bekleding.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken