

Gegevens aanvrager

 Naam en voornaam
 Adres

Gegevens gebouw

 Adresgegevens Nijvelsesteenweg 455
 1500 Halle - BE
 EPB-dossiernummer
 Eventuele verduidelijking beschouwde ventilatiezone(s) en/of EPB-eenhe(i)d (en):
 F2.08-455/23

 Binnendeuren aanwezig? ☒
 Binnendeuren geopend? ☐
Gegevens ventilatiesysteem

 Systeem ☒ C ☐ D
 Merk ventilator unit Renson Ventilation
 Type ventilator unit Healthbox 3.0
 Garantienummer IAO636870003A20
 Regelstand van alle regelorganen van de ventilatie-installatie

Meting vermogen

 Merk / model van het meetapparaat & toebehoren Zera - VCS320
 Gemeten netspanning 230.0 V
 Elektrisch vermogen 45.0 W (gemeten)

Bij de meting van het elektrisch vermogen van de ventilatoren werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in "bijlage XVII van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw" nageleefd.

Meting van mechanische debieten

Merk / model van het meetapparaat & toebehoren Testo - 417

Datum laatste kalibratie 26/09/2018

Ruimte	Ontwerpdebieten [m3/h]			Gemeten debieten [m3/h]		
	Pulsie		Extractie	Pulsie		Extractie
	Van buiten	Recirculatie		Van buiten	Recirculatie	
Keuken (open)			75			77
Badkamer met toilet			50			56
Totaal			125			133

Gegevens verantwoordelijke metingen

 Bedrijfsnaam DACO Total Energy Concepts
 Ondernemingsnummer BE0893861730
 Adres Elisabethlaan 10 - 9400 Ninove - BE
 Naam en voornaam Femke Eylenbosch

 Datum van meting 1/03/2019
 Datum ondertekening 7/06/2019