Resp. client:
N° commande.
N° client: 29245
Pers.cont.: Jordan
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0497/521.977
e-mail: fabio.dalgal@mignone-sa.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 4986445
N° rapp. prov.:
Date: 23/02/2018

OCB
Organisme de controle a.s.b.l.

[redacted]

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: **Type d'installation:** renouvellée **Type de locaux:** appartement
Lieu de contrôle: RUE E.VANDERVELDE,128 ARRIERRE BOUFFIOULX 6200
Type de contrôle: examen de conformité avant mise en service **Selon RGIE Art.** 270
Contrôle suivant dans 300 **mois, ou avant le**
Date du contrôle: 23/02/2018 28/02/2043 **Contrôleur:** LEURQUIN LAURENT
Propriété de: [redacted]
Installateur: [redacted]
T.V.A.: [redacted] **Carte-ID :** - **Délivré à:** - **Date:** -

DESCRIPTION

EAN n°.: - **N° compteur:** - **Index I:** - **Index II:** -
Raccordement: réseau aérien **Fourreau:** placé **Plaque d'Isolat.:** présente
Tension de serv.: 1 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection principale :** aut. 2p 40A **Interr.:** interr. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart: **type de câble:** EXVB **nombre de conducteurs:** 4 **section:** 10 **mm²**
Câble de raccordement au réseau: **type de câble:** EXVB **nombre de conducteurs:** 4 **section:** 25 **mm²**
Electrode de terre: **type:** boucle 2p **section:** 16 **mm²** **Résistance de dispersion:** 19,8 **Ohm**
Interrupteur Diff.: **Général:** 40A/300mA **est plombé par des scelles d'OCB:** en ordre **Diff. supplém. :** 2p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: p.a. **Contrôle boucle de défaut:** p.a. **Résist. d'isolem. général :** 204,6 **MOhm**
Installation exécutée conformément aux schémas : en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct :** en ordre **contact indirect:** en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre **Matériel fixe et mobile:** en ordre
Description – appareils : ☒ **voir les schémas en annexe** ☒ **schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation**
Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau**
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle ☐ **principale** ☐ **supplémentaire**
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux:** 11

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur
LEURQUIN Laurent

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49