Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: jan.hogewijs@telenet.be

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4840013
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/05/2017

**Klant / Opdrachtgever:**
HOGEWIJS JAN
KASTANJELAAN 9
9290 BERLARE

**Afdeling: ELE**

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

### ALGEMEENHEDEN

**Toestel/Install. ID:** **Aard installatie**:: bestaande **Type lokalen:** woning
**Plaats onderzoek:** RAYEN COLLEGESTRAAT 2 ZELE 9240
**Aard onderzoek:** controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271
**Datum onderzoek:** 11/05/2017 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/05/2042 **Onderzoeker:** SLABBAERT JIMMY
**Eigendom van:** -DHR RAYEN MARC
**Installateur:** -OPDRACHTGEVER
**B.T.W.:** - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

### BESCHRIJVING

**EAN nr.:** - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
**Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
**Dienstspanning:** 3x400V+N **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Schak.:** Kies een item.
**Meter-bordverbinding:** **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
**Voedingsbekabeling:** **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
**Aardelektrode:** **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** < 30 **Ohm**
**Diff. schak.:** **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 40A/30mA
**Werking testknop:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** > 0,5 **MOhm**
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's:** in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
**Bescherming tegen elektrische schokken:** **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
**Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
**Beschrijving installatie - toestellen:** ☐ **zie schema in bijlage** ☐ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
**Nog niet geplaatst:** ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
**Aantal borden:** 2 **Aantal eindstroombanen:** 22

### VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

### BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker



controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49