CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

563 - INSP

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 95/2024/52488/G01:1

DATE DU CONTRÔLE	**22/01/2024**	**INSPECTEUR**	**Youri Saweryniuk**
ADRESSE DU CONTRÔLE	**Rue d'Ecosse 1 bte 6 7800 Ath**	**TYPE DE CONTRÔLE**	**Contrôle de conformité (compteur ouvert)** **Test d'étanchéité**





› DONNÉES GÉNÉRALES

Donneur d'ordre / client	**Josiane Gichumm** **Rue d'Ecosse 1/6 (étage 1er) 7800 Ath**
Base du contrôle	**NBN D 51-003:2010** **NBN B 61-002:2006**

› DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Type de gaz	**gaz naturel H**
GRD	**ORES**
Code EAN	**541449060011367670**
Pression nominale (mbar)	**20**
Marque du compteur	**Elster**
Index compteur	**02090,927**
Numéro de compteur	**30023154**
Classe Qmax	**6m3/h**
Type d'installation	**existante**
Installation résidentielle	**Installation résidentielle**

Canalisations	**1**
Matériau	Acier
Diamètre	25
Longueur totale	33,75
Longueur visible	12,75

Appareil	**1**
Catégorie	IZE(S)
Type	C83
Marque	Viessmann
Puissance (kW)	23,7
Autre	

› CONTRÔLE

Contrôle d'étanchéité

Pression du test (mbar)	**100**	Durée du test (minutes)	**10**
Sur toute l'installation	**Oui**	Sur les parties visibles et accessibles	**Oui**
Appareil utilisé	**manomètre dont est titulaire l'inspecteur**	Avec produit moussant	**Oui**
Perte de pression (mbar)	**zéro**		

Contrôle sur les parties visibles et accessibles


Raccordement	**OK**	Ventilation des locaux	**sans objet**
Amenée d'air	**sans objet**	Evacuation des produits de la combustion	**OK**
Présence des schémas et correspondance avec l'installation	**OK**	Contrôle visuel des canalisations et leurs accessoires	**OK**

Conclusion

Le test d'étanchéité a donné satisfaction.
L'installation, par rapport aux bases du contrôles, est conforme.

Fait à : Ath

Signature du technicien



certi nergie
Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation	158 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

Tél.	(+32) 02 88 02 171
Email	info@certinergie.be
Site Internet	www.certinergie.be

BELAC 563 - INSP

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 95/2024/52488/G01:1

› ANNEXES

Schéma isométrique

