BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Erkend Controleorganisme EDTC
Organisme de Contrôle Agréé SECT

HOOFDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL
Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek
T +32 2 751 98 39 E info@electro-test.be
BTW/TVA BE 0434.433.603

# Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
# Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verslagnummer:**<br>**N° de rapport:** | 16/2022/10/13/2 | **Datum van bezoek / Date de visite:** | 13/10/2022 |
| **Opdrachtgever:**<br>**Donneur d'ordre:** | [redacted] | **EAN Nummer / EAN Numéro:** | |
| **Aard onderzoek GASINSTALLATIE:**<br>**Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:** | Aanpassing - uitbreiding van een bestaande installatie / Adaption - extension d'une installation existante | | |
| **Controle volgens:**<br>**Contrôle selon:** | NBN D 51-003/A2: 2021 | | |
| **Betreft:**<br>**Concerne:** | CHAUDIERE VAILLANT | | |
| **Plaats van het onderzoek:**<br>**Addresse de la visite:** | Rue du Bon Pasteur 27 7 ET bus APP 7.10 - 1140 BRUXELLES (EVERE) | | |
| **Eigenaar / Propriétaire:** | [redacted] | | |
| **Installateur:** | OMNITHERM | **BTW/TVA:** | |
| **Aanwezigen:**<br>**Personnes présentes:** | [redacted] | | |
| **Gebruikte interne procedure:**<br>**Procedure interne utilisee:** | GAS-KL-70kW | | |

## Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

| | |
|---|---|
| **Werkdruk(ken):**<br>**Pression(s) de service:** | 21 mbar |
| **Gassoort:**<br>**Type de gaz:** | Aardgas G20 Gaz naturel |
| **Leidingen:**<br>**Canalisations:** | Fe: max ⌀ 31 - 4/4 m |
| **Verbindingen:**<br>**Raccords:** | schroefdraad / filetage |
| **Schema's installatie:**<br>**Le plan de l'installation:** | Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003 |
| **De gasteller was:**<br>**Le compteur était:** | open / ouvert<br>klasse / class: G 4 Index: 10180 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 21718525 |

**Toestellen / Appareils:**

| N° | Merk en model<br>Marque et modèle | Pn (kW) | Type | Plaats<br>Emplacement | Gascategorie<br>Catégorie Gaz | Onderverluchting<br>Ventilation basse (cm²) | Bovenverluchting<br>Ventilation haute (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOTEC PRO VCW 246 VAILLANT | 23 | C4 | LOCAL TECHN | I2E+ | / | / |

| **Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Visuele controles / contrôles visuels:** | | | | |
| **Dichtheidsproef / test d'étanchéité:** | met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur | | | |
| | **Testdruk / Pression d'essai:** | 20 mbar | **Testtijd / Temps d'essai:** | 15 min |
| **Testgas / Gaz d'essai:** | Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible | | | |

**Inbreuken / Infractions:**

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

**Besluit / Conclusion:**

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



VANDER AA Marc

| **Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Visuele controles / contrôles visuels:** | | | | |
| **Dichtheidsproef / test d'étanchéité:** | met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur | | | |
| | **Testdruk / Pression d'essai:** | 20 mbar | **Testtijd / Temps d'essai:** | 15 min |
| **Testgas / Gaz d'essai:** | Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible | | | |

**Inbreuken / Infractions:**

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

**Besluit / Conclusion:**

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



VANDER AA Marc

N°234-INSP

ELECTROTEST
Erkend Controleorganisme EDTC
Organisme de Contrôle Agréé SECT

HOOFDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL
Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek
T +32 2 751 98 39 E info@electro-test.be
BTW/TVA BE 0434.433.603

# Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
# Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verslagnummer:**<br>**N° de rapport:** | 16/2022/10/13/2 | **Datum van bezoek / Date de visite:** | 13/10/2022 |
| **Opdrachtgever:**<br>**Donneur d'ordre:** | [redacted] | **EAN Nummer / EAN Numéro:** | |
| **Aard onderzoek GASINSTALLATIE:**<br>**Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:** | Aanpassing - uitbreiding van een bestaande installatie / Adaption - extension d'une installation existante | | |
| **Controle volgens:**<br>**Contrôle selon:** | NBN D 51-003/A2: 2021 | | |
| **Betreft:**<br>**Concerne:** | CHAUDIERE VAILLANT | | |
| **Plaats van het onderzoek:**<br>**Addresse de la visite:** | Rue du Bon Pasteur 27 7 ET bus APP 7.10 - 1140 BRUXELLES (EVERE) | | |
| **Eigenaar / Propriétaire:** | [redacted] | | |
| **Installateur:** | OMNITHERM | **BTW/TVA:** | |
| **Aanwezigen:**<br>**Personnes présentes:** | [redacted] | | |
| **Gebruikte interne procedure:**<br>**Procedure interne utilisee:** | GAS-KL-70kW | | |

## Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

| | |
|---|---|
| **Werkdruk(ken):**<br>**Pression(s) de service:** | 21 mbar |
| **Gassoort:**<br>**Type de gaz:** | Aardgas G20 Gaz naturel |
| **Leidingen:**<br>**Canalisations:** | Fe: max ø 31 - 4/4 m |
| **Verbindingen:**<br>**Raccords:** | schroefdraad / filetage |
| **Schema's installatie:**<br>**Le plan de l'installation:** | Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003 |
| **De gasteller was:**<br>**Le compteur était:** | open / ouvert<br>klasse / class: G 4 Index: 10180 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 21718525 |

**Toestellen / Appareils:**

| N° | Merk en model<br>Marque et modèle | Pn (kW) | Type | Plaats<br>Emplacement | Gascategorie<br>Catégorie Gaz | Onderverluchting<br>Ventilation basse (cm²) | Bovenverluchting<br>Ventilation haute (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOTEC PRO VCW 246 VAILLANT | 23 | C4 | LOCAL TECHN | I2E+ | / | / |

*Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)*