CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
Tél. (+32) 02 88 02 171
Email info@certinergie.be
Site Internet www.certinergie.be
BELAC 563 - INSP

# CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

**RÉF. 72/2022/81515/G01:1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATE DU CONTRÔLE** | **12/10/2022** | **INSPECTEUR** | **Benoît Carlier** |
| **ADRESSE DU CONTRÔLE** | **Rue Saint Léonard 381 4000 Liège** | **TYPE DE CONTRÔLE** | **Contrôle de conformité (compteur ouvert) Test d'étanchéité** |



## › DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Donneur d'ordre / client | |
| Installateur | |
| Base du contrôle | **Rue Trixhes 64 Jeneffe 4357**<br>**Norme NBN D 51-003**<br>**NBN/DTD B 61-002** |
| Revisite Certinergie | |
| Références du PV précédent | **72/2022/79782/G01** |

## › DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

| | |
|---|---|
| Type de gaz | **gaz naturel H** |
| GRD | **RESA** |
| Pression nominale (mbar) | **20** |
| Marque du compteur | **Krom Schröder** |
| Numéro de compteur | **10176329** |
| Index compteur | **43539,647** |
| Classe Qmax | **10** |
| Type d'installation | **résidentielle - nouvelle** |

| Canalisations | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Matériau | Cu | Cu |
| Diamètre | 28 | 22 |
| Longueur totale | 8,8 | 8,6 |
| Longueur visible | 8,8 | 8,6 |

| Appareil | 1 |
|---|---|
| Catégorie | I2E(S) |
| Type | C13 |
| Marque | Bulex |
| Puissance (kW) | 30 |
| Autre | |

## › CONTRÔLE

**Contrôle d'étanchéité**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pression du test (mbar) | **150** | Durée du test (minutes) | **10** |
| Sur toute l'installation | **Oui** | Sur les parties visibles et accessibles | **Oui** |
| Appareil utilisé | **manomètre dont est titulaire l'inspecteur** | Avec produit moussant | **Oui** |
| Perte de pression (mbar) | **zéro** | | |

**Contrôle sur les parties visibles et accessibles**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Raccordement | **OK** | Ventilation des locaux | **sans objet** |
| Amenée d'air | **OK** | Evacuation des produits de la combustion | **OK** |
| Présence des schémas et correspondance avec l'installation | **OK** | Contrôle visuel des canalisations et leurs accessoires | **OK** |
| Pertes de charges tuyauteries | **OK** | | |

## Conclusion

Le test d'étanchéité a donné satisfaction.
L'installation, par rapport aux bases du contrôles, est conforme. La version des documents de référence qui servent de base de contrôle est déterminée en fonction de la date de la réalisation de l'installation.

Fait à : Liège

Signature du technicien



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
Tél. (+32) 02 88 02 171
Email info@certinergie.be
Site Internet www.certinergie.be
BELAC 563 - INSP

# CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

**RÉF. 72/2022/81515/G01:1**

## › ANNEXES

**Schéma Isométrique**

