Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 4298
Cont.pers.: DE PAUW PIETER
Tel.: 03/889.36.71
Fax: -
GSM: 0475/74.67.81
e-mail: pieterdepauw@telenet.be

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5188235-1
Voorl. verslagnr.:
Datum: 26/03/2019

Klant / Opdrachtgever:
DE PAUW
WILGENWEG 3
2890 PUURS-SINT-AMANDS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: APP 0.1 **Aard installatie::** nieuwe **Type lokalen:** Appartement 0.1
Plaats onderzoek: RESIDENTIE SEGERS WILLEM DE BLOCKSTRAAT 31 bus 00.01 BORNEM 2880
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 19/03/2019 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/03/2044 **Onderzoeker:** MOENS JURGEN
Eigendom van: BRABO VLAAMSE KAAI 90-91 2000 ANTWERPEN
Installateur: DE PAUW bvba WILGENWEG 3 2890 PUURS-SINT-AMANDS
B.T.W.: BE0.428.666.259 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: - **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -
Dienstspanning: 1 x 230V **Max. beveiliging:** 63A **Hoofdbeveiliging:** - **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** Pb + 10 mm² **spreidingswaarde:** 2 Ohm
Diff. schak.: **algemene:** 4p 63A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 63A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** >20 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ■ **keuken** ■ **badkamer** ■ **C.V.** ■ **gasmeter** ■ **watermeter** ■ **hoofd -** ■ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 15

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Geen.
I	Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Jurgen Moens
0475/45.23.82
jurgen.moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49