Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: SCHEERENS STEVEN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0475/76.95.44
e-mail: steven.scheerens.1@gmail.com

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 6773838
Voorl. verslagnr.:
Datum: 02/09/2026

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

SBSWORLD
MAALBEEKLAAN 8 Bus 8
1860 MEISE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 306 VAN PAESSCHEN RUDI
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** SBSWORLD **Adres:** MAALBEEKLAAN 8 BUS 8 1860 MEISE
Installateur/verantw. werk: **Naam:** IDEM **Adres:** IDEM **B.T.W.:** BE0432160041
Adres installatie: SCHEERENS STEVEN TISSELTSTRAAT 2 RAMSDONK 1880 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:**
EAN nr.: 541448820059377182 **Netbeheerder:** - **Teller nr.:** 1SAG3100056605 **Nachtteller nr. :** -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)
-

Installatie datum: ■ < 01/10/1981 ■ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ■ ≥ 01/03/2025
Afwijkingen: deel 8: toegepast **en onderafd. 6.5.8.1, punt:** 1 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)
Datum: 02/09/2026 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 30/09/2051

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -
Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Aut. 4p/20A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Aardverbinding: **aard:** individueel **bereikbaarheid:** in orde
Aardelektrode: **type:** Pen **sectie:** 16 **mm²**
Diff. schakelaar: **algemene:** 4p 40A/300mA **bijkomende:** 4p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage **referentie:**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ **PV** ☐ **zwembad** ☐ **sauna** ☐ **voeding elektrisch voertuig** ☐ **-**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ **-**
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 5 + 9

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1,7 **MOhm** **Spreidingsweerstand:** 25,7 **Ohm**
Testknop diff.schak.: In orde **Controle foutlus:** In orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde
Bescherming tegen overstroom: In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf