Rapp.nr. : 3322953 Vervolg / Suite: PV 3322993 pag. : ...../.....

VERSLAG VAN ONDERZOEK / RAPPORT DE CONTRôLE

~~definitief~~ — definitief verslag * (in geval van een voorlopig, volgt het definitieve) * Schrappen wat niet past
Rapport provisoire — définitif * (en cas de provisoire, le définitif suivra) * barrer ce qui n'est pas d'application

O.C.B.

ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

Aard van installatie/Type d'installation : PV installatie Datum van onderzoek / Date du contrôle 28/02/12

Basis van onderzoek * : interne procedure / procédure interne QPRO (ELE) - HEF - REC - NDO / 001, § 7.3 ander / autre : .....
Base de contrôle * : ARAB / RGPT - CODEX - (AREI) / RGIE - VLAREM - KB / AR - Besl. / Arr. ..... : ...../...../....., art. ..... - NBN EN .....

Aard van onderzoek * : (her)indienststelling - gelijkvormigheid - na heropstelling - periodiek - hercontrole - risicoanalyse - technisch
Genre de contrôle * : (re)mise en service - conformité - après remontage - périodique - recontrôle - analyse des risques - technique

Inhoud onderzoek / Contenu du contrôle * (visueel) / visuel - beproeving / essai - (meting) / mesure - (resultaat) / résultat : .....

Opdrachtgever / Commentant : PlowTech Adres / Adresse :

Installateur : IDEM Eigenaar / Propriété de :

Vertegenwoordiger / Représentant : Onderzoeker / Inspecteur : Demaerel

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle : Observatiestraat 23L 9500 Geraardsbergen

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE / DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

PV panelen : HIT-H250 E01 SANYO 250Wp
Totaal vermogen : 2750Wp.
Uoc (25°C): 43,1V Uoc (-10°C): 44,73V
Isc (25°C): 7,74A
1 String van 11 panelen.

Groenestroomteller: KL 204023000011
groenestroomteller : 42,78Wh.

Omvormer 2800S Platinum S/N: 000511051706L
Nominaal AC vermogen: 2600Wp / 230V / 50Hz
Vdc nom: 280V
Idc nom: 9,0A.

Schema's overeen.
CE attesten overeen.
Etikettering OK
Plaatsing van leidingen en app. conform
geen vreemde indringen vastgesteld op de betreffende installatie

Niet onderzocht / Pas contrôlé : ..... Bijlage(n) / Annexe(s) : .....

VASTSTELLINGEN / CONSTATATIONS

NOTA / NOTE (N) OPMERKING / REMARQUE (O) INBREUK / INFRACTION (I)

O Dit verslag ~~wijzigt~~ vervangt verslag PV 3322993.

Overbrug : 15Ω
weerstand : 507MΩ.

BESLUIT / CONCLUSION

INTERNE BESLUITCODE / CODE INTERNE DE CONCLUSION (BC)

☒ De installatie is - ~~niet~~ - conform aan de hoger vermelde voorschriften / L'installation - est - n'est pas - conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus *
☒ De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst gesteld - ~~in dienst gehouden~~ - worden / L'installation - ne - peut être - mise en service - utilisé *
☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd aan de vaststelling(en) (O/I) verholpen worden / Il faut remédier dans le plus bref délai au(x) constatation(s) (O/I)
☐ Een aanvullend onderzoek na aanpassing is vereist / Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire
☒ Datum volgende onderzoek / Date prochaine contrôle : 22 / 12 / 2037
☐ Ander / autre : BC ..... , ...

de opdrachtgever / le commettant
handtekening vertegenwoordiger / signature représentant

voor de directeur / pour le directeur
handtekening onderzoeker / signature inspecteur