Mission: 23488 | No Client: | Contact: P et Gallui SPRL
Client / Entreprise: P et Gallui SPRL | Adresse : | TVA: BE0568591828
Date d'emission: 2022-01-18
Ref.PV precedent.:

Num. rapport: 20220000453-V.1 | **EXEMPLAIRE ORIGINAL**

RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE EXISTANTE

GENERALITE

Type d'installation: Existante
Lieu d'inspection:
Référence: Livre I Chapitre 6.5.
Date d'inspection: 11/01/2022
Inspecteur: Alein KOLUKISAOGLU
Propriete de:
Pers.Cont.: P et Gallui SPRL
Documents de référence:

Type de locaux: Maison
Type d'inspection: Visite de contrôle
Autres Reglements:
Prochain contrôle au plus tard le: 11/01/2047 **ou dans un délai de:** 299 mois
Installateur: P et Gallui SPRL
T.V.A.: BE0568591828
tel.:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: ORES
Nature du courant: Alternatif
Numero EAN: **Compteur:** 4319119 **Marque:** Contigea **Index I:** 65111,9 **Index II:**
Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Tension de serv.: 2x230V | **I max. instal.:** 40A | **Prot. princ. branchement:** aut. 2p 40A
Liaison comptage-coffre de repart. | **Type de cable:** EXVB | **Nombre de cond.:** 2 | **Section:** 6 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI
Description installation: ☑ voir les schemas en annexe | ☑ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation
Installation executee conformement aux schemas: en ordre
Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre
Protection contre les chocs electriques:
Contact direct: en ordre | **Contact indirect:** en ordre
Différentiels essaie par bouton test: en ordre | **Contrôle des boucles de défaut:** en ordre | **Resist. d'isolement general:** 19,43 Mohm
Electrode de terre: | **type:** piquets | **Section:** 16 mm² | **Resistance de dispersion:** 4,15 Ohm
Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre
Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA | **Diff. supplem.:** 2p 40A/30mA
Pas encore places:
Nombre de tableaux: 2 | **Nombre de circuits terminaux:** 6
Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre
Test du dif. via courant de défaut (2,5 à 2.75 IΔn): En ordre | **Matériel de classe I et liaison équipotentielle:** En ordre
Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre | **Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux:** Pas d'application
Borne d'entrée du différentiel d'en-tête scellé par mes soins: Oui
Les schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) d'implantation(s) sont à re-signer: p.a
Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

CONCLUSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre I - concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle doit s'effectuer dans le délai prescrit par le Livre I (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'Inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordes à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..