Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 58235
Cont.pers.: Callebaut Koen
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0472730990
e-mail: eck.elektriciteit@gmail.com

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4906936-10
Voorl. verslagnr.:
Datum: 13/09/2017

Klant / Opdrachtgever: [redacted]

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **46/002** **Aard installatie**:: nieuwe **Type lokalen:** Appartement 002 gelijkvloers rechts
Plaats onderzoek: EVILLAS BOSSTRAAT 46 GROOT-BIJGAARDEN 1702
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 09/09/2017 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 30/09/2042 **Onderzoeker:** MOENS JURGEN
Eigendom van: [redacted]
Installateur: - ECK & C° vof LANGESTRAAT 210 1790 AFFLIGEM
B.T.W.: -BE0.830.227.255 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** -te plaatsen **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: - **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -
Dienstspanning: 1 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** - **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** VOB **aantal geleiders:** 2 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - **mm²**
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** Pb + 10 **mm²** **spreidingswaarde:** 1 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** >20 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ■ **keuken** ■ **badkamer** ■ **C.V.** ■ **gasmeter** ■ **watermeter** ■ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen:** 1 + 13

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Geen.
I	Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Jurgen Moens
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker