3337619 12/02/60/349

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~/ controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 ~~/ AREI art. 87 /~~ AREI art. 270 ~~/ AREI art. 271 / AREI art. 276bis~~ / .....

Aanvulling verslag nr. .....

Aard installatie : Nieuwe ~~/ Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop woongebouw~~ d

Type der lokalen : WONING

Plaats van onderzoek : THEO ANDRIESSTRAAT 15 2870 PUURS.

Eigendom van : DHR. EN MEVR. VAN ROSE - PEPERMANS idem.

Opdrachtgever : BUBA BEAAUW WILGENWEG 3 2880 OPPUURS.

Installateur : idem.

BTW : BE.0428.666.259 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 23/02/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V - 2 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 3x40 A Omschakelaar: stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. : ..... Schak. : 4/ Oleff 40 A 300 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²

~~Bovengrondsnet/ondergrondse op bovengrondsnet/ondergrondsnet - Wachtbuis - geplaatst/niet geplaatst - Isolatiebladen aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus ~~/ staven / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 16+10 mm² Spreidingswaarde : 4 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 17 Algemene isolatieweerstand : 11 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4/ 40 A 300 mA / tbl 4/ mA bijkomende : 4/ 40 A 30 mA / tbl A1/A2 mA

~~werking testknop : in orde - niet in orde~~ ~~controle fordlus : in orde - niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen~~ ~~Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde~~

~~Beschermingsdraden elektrische schokken - rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~ ~~onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~

~~Continuïteit PE - en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde~~ ~~Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - ~~toestellen~~ :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

(N) Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

(N) Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

(I) GEEN.

O.C.B. 02/269.07.07 Jurgen MOENS Kruiskouterstraat 59 Lennik 0475/45.23.82

voor de directeur,
de onderzoeker

BESLUIT

De installatie is conform ~~/ niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd- ~~door dezelfde organisme~~ - uiterlijk op : 23/02/2037 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruiknamevan elke belangrijkewijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie ~~mag~~ / mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatiegeen gevaar vormt voor personen of goederen~~.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie, energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
03/005N/05/11/15D